

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
งบประมาณ 2563

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2563

สรุป	โครงการที่ได้ดำเนินการ	48	โครงการ
	โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563	161	โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ	$\frac{48 \times 100}{161}$	= 29.81 %

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- 1.โครงการขุดลอกหนองแวงใหญ่บ้านเปือย หมู่ที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการ
- 2.โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงิน งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
 2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
 3. ได้รับงบประมาณล่าช้า
 4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ
- ข้อเสนอแนะ
1. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
 2. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
 3. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น
 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
 5. ควรที่การติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานนอกสถานที่	200,000	195,320	ข้อบัญญัติ	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคมนาคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง ท้องถิ่น ศก.ถ 181-03 ถึงโรงผลิตน้ำดื่ม บ้านหนอง แก้ว หมู่ที่ 1	478,000	463,600	จ่ายขาด เงินสะสม	
2	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากที่นาพ่อยุทธถึงที่ นาพ่อบุณ มีศรี บ้านหัวนา หมู่ที่ 2	212,000	205,700	จ่ายขาด เงินสะสม	
3	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่ง น้ำ บ้านหัวนา	118,000	114,400	จ่ายขาด เงินสะสม	
4	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากแยกที่นายนาย สวัสดิ์ บุญจันทร์ถึงที่นายนายประยูร กำลั้งเดช บ้านกอก หมู่ที่ 3	396,000	384,000	จ่ายขาด เงินสะสม	
5	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากที่นางอ่ำ สิม พันธ์ถึงคลองส่งน้ำ บ้านกอกหมู่ที่ 3	187,000	181,000	จ่ายขาด เงินสะสม	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนาย สุน ตามศรีถึงที่ดินนายอนันต์ ศรีสำอางค์ บ้านเปือย หมู่ที่ 4	287,000	278,300	จ่ายขาด เงินสะสม	
7	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากคลองส่งน้ำถึง ที่ดินนายอาทิตย์ เครือไชย บ้านหนองแก้วหมู่ที่ 5	109,000	105,700	จ่ายขาด เงินสะสม	
8	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากที่ดินนางเพลิน พิศ อย่างเอื้องถึงหนองผักแว่นบ้านหนองแก้วหมู่ที่ 5	163,000	158,000	จ่ายขาด เงินสะสม	
9	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากที่ดินนายทอง หล่อ เชื้อโชติถึงคลองส่งน้ำ บ้านหนองแก้วหมู่ที่ 5	36,000	34,900	จ่ายขาด เงินสะสม	
10	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากที่นายนายพัน ทา ทอง ถึงเขตตำบลละทาย บ้านเปือย หมู่ที่ 6	322,000	312,300	จ่ายขาด เงินสะสม	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนาย เดช สำลี ถึงที่ดินนายกลม สิมพันธ์ บ้านกอก หมู่ที่ 7	354,000	343,300	จ่ายขาด เงินสะสม	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคมนาคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินพ่อปุย ทาทองถึงที่พ่อเปลี่ยน บุญอาษาบ้านกอกหมูที่ 7	188,000	182,300	จ่ายขาด เงินสะสม	
13	โครงการปรับปรุงถนนดินจากที่นางพัชรี แสงวงค์ถึงที่ดินแม่ทองอยู่ บ้านหนองแก้วหมูที่ 1	86,000	83,400	จ่ายขาด เงินสะสม	
14	โครงการปรับปรุงต่อเติมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำสาย MC- 2R บ้านหนองแก้ว หมูที่ 1	40,000	37,000	จ่ายขาด เงินสะสม	
15	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดทางเดียว บ้านกอกหมูที่ 7	107,000		จ่ายขาด เงินสะสม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
16	โครงการวางท่อระบายน้ำสายถนนสายโรงเรียนเก่า บ้านกอกหมูที่ 7	42,000	40,700	จ่ายขาด เงินสะสม	
17	โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำจากสามแยกบ้านนายเฉลิมถึงฐานจุดบ้องไฟ บ้านเปือย หมูที่ 4	80,000	77,600	จ่ายขาด เงินสะสม	
18	โครงการปรับเกรดเรียบ -จากคลองชลประทานถึงถนนทางหลวงชนบท ศก 4037 บ้านเปือย หมูที่ 4 -จากทางหลวงชนบท ศก.4037ถึงท่าวังวัว บ้านเปือยหมูที่ 4 -จากดอนปู่ตาถึงท่าเสียว บ้านเปือยหมูที่ 4 -จากแยกท่าเสียวถึงโคกหย่อน บ้านเปือยหมูที่ 4 -จากที่ดินนางยุพาพรรณถึงคลองส่งน้ำ PL8 บ้านเปือยหมูที่ 4 -จากหนองไผ่ถึงหนองกระเดา บ้านเปือยหมูที่ 6 -จากทางหลวงชนบทถึงหนองแคน บ้านเปือยหมูที่ 6 -จากท่าดอกไม้ถึงที่นาพ่อกร บ้านห้วยนาหมูที่ 2 -จากคลองส่งน้ำถึงปากซีเฒ่า บ้านห้วยนา หมูที่ 2	84,500	82,000	จ่ายขาด เงินสะสม	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคมนาคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
27	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากถนนทางหลวงชนบทถึงที่ดินนางเสงี่ยม แก้วบัวปัด บ้านเปือย หมู่ที่ 6	150,000	145,500	จ่ายขาด เงินสะสม	
28	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากสายรอบดอนปู่ตาบ้านหัวนาหมู่ที่ 2	57,000	55,200	จ่ายขาด เงินสะสม	
29	โครงการปรับปรุงถนนดินจากที่ดินนางซ้อ บุญบำเรอ ถึงที่ดินนางประคอง แสงวงค์ บ้านหัวนาหมู่ที่ 2	23,000	22,500	จ่ายขาด เงินสะสม	
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนายธนโชติ เสนาะศัพท์ถึงที่ดินนายบุญล้อม ปันทุพันธ์บ้านหัวนาหมู่ที่ 2	236,000	229,000	จ่ายขาด เงินสะสม	
31	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากถนนลาดยางไปเชื่อมถึงที่นายโก สีสังปัด บ้านกอก	244,000	236,000	ข้อบัญญัติ	
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายไทรทอง ทัดเทียมถึงที่นางทองไย ทัดเทียม บ้านหนองแก้วหมู่ที่ 5	239,000	231,830	ข้อบัญญัติ	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายโนนเม็กบ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 5	271,000	240,560	ข้อบัญญัติ	
รวม		4,509,500	4,244,790		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเปือยหมู่ที่ 4	3,704,000	-	จ่ายขาดเงินสะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		3,704,000	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์	515,583	535,873.62	ตามข้อบัญญัติ	
2	โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมโรงเรียนสังกัดสพฐ.	1,128,000	1,635,238.96	ตามข้อบัญญัติ	
3	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นแข่งขันเรือยาว	150,000	133,200	ตามข้อบัญญัติ	
รวม		1,793,583	2,304,312.58		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุหมู่ ที่ 1- 7	5,650,000	6,195,400	ตาม ข้อบัญญัติ	
2	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการหมู่ที่ 1 -7	2,400,000	1,848,800	ตาม ข้อบัญญัติ	
3	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์หมู่ที่ 1 - 7	60,000	37,500	ตาม ข้อบัญญัติ	
4	โครงการจัดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2563	80,000	28,800	ตาม ข้อบัญญัติ	
5	ค่าใช้จ่ายหนการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ		71,350	โอน งบประมาณ	
รวม		8,190,000	2,065,400		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

-ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการสมทบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	100,000	67,000	ตาม ข้อบัญญัติ	
2	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสโคโรนา		195,190	โอน งบประมาณ	
3	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	160,000	36,000	ตาม ข้อบัญญัติ	
4	อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 1-7	140,000	140,000	ตาม ข้อบัญญัติ	
	รวม	400,000	298,190		

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	475,000	475,000	โอน งบประมาณ	
2	อุดหนุนเทศบาลกันทรารมย์	20,000	20,000	ตามข้อ ข้อบัญญัติ	
3	โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		300,000	โอน งบประมาณ	
	รวม	495,000	795,000		

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
-ยังไม่ดำเนินการ